

Avustuksen saaja: Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry  
PÖYTÄKIRJA

1.11.2018

Hanke: Vallitunsaaren kalatien pilottihanke  
Kokousnro: 2.

Aika ja paikka: 1.11.2018 kello 12:00 Vallitunsaari Kemi / skypekokous

Paikalla: Jyrki Salo PVO Vesivoima Oy  
Erkki Huttula Kemijoki Oy  
Maare Marttila Lapin Ely-keskus  
Mikko Jaukkuri LUKE  
Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry  
Jukka Viitala Lohijokitiimi ry  
Matti Kurkela Ala-Kemijoen poissa  
Lassi Kontiosalo Lapin liitto

## ASIAANTUNTIJA/OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 2

### 17§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokouksen avasi asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Maare Marttila Lapin Ely-keskuksesta

- Todettiin kokoukseen osallistuvat henkilöt, poissa Matti Kurkela Ala-Kemijoen kalastusalueesta
- Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi

### 18§ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Koska ohjausryhmän jäsenet ovat yhteisesti hyväksyneet kutsun kokoukseen 10 vuorokautta ennen kokousta ja kokousmateriaali vähintään 7 päivää ennen kokousta ja kun vähintään puolet sen varsinaisista tai varajäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla, todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi vaikka kaikki asiapaperit eivät olleet kokousväen nähtävillä ko. aikataulun mukaisesti

- Koska hankkeen raporttiluonnos oli ohjausryhmän jäsenillä luettavissa rajoitetun ajan ennen kokousta, tuli siihen mahdollisesti esitettävistä muutosehdotuksista olla yhteydessä ryhmän sihteeriin viimeistään 5.11. mennessä

19§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Mäenpää ja Mikko Jaukkuri

20§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslistan mukainen

Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen

21§ Vallitunsaaren investointihankkeen edistymisen

Esitys: Todetaan hankkeen kustannukset ja hyväksytään omarahoitusosuuden toteutuminen sekä liitteen 1. mukainen hallinnollinen raportti. (hintavertailu, kilpailutus sekä sopimukset sitoutumisesta hankkeen omarahoitusosuuteen)

- Kameralaskuri	30 500 €
- Vallitunsaaren kalatien pumpu	18 800 €
- Lisävesipumpun kiinnitin	2 900 €
- <u>pumpun taajuusmuuntajan hankintaa ei toteutettu varojen puutteen vuoksi</u>	

Kalkki yht: 52 200 €

Kemijoki Oy:n rahoitusosuus	5 000 €
PVO Vesivoima Oy:n rahoitusosuus	20 000 €
<u>Lohjokitiimi ry</u>	<u>1 100 €</u>
Yht:	26 100 €
<u>MMM / kärkihankevarat</u>	<u>26 100 €</u>
Yht:	52 200 €

Päätös: Todettiin, että Kemijoen kunta on sähköpostitse ilmoittanut, että hanketta voidaan jatkaa hankesuunnitelman mukaisesti. Tutustuttiin hankkeen toteutuksesta laadittuun raporttiluonnokseen muutaman minuutin ajan, minkä jälkeen todettiin, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Vallitunsaaren kalatien kunnostaminen toteutettiin kahtena eri hankkeena (Vallitunsaaren kalatien seuranta ja rakentamishanke Lohjokitiimi ry) sekä Vallitunsaaren kalatien investointihanke Kemijoen kunta. Todettiin myös, että kalkki investoinnit toteutettiin edullisimman tarjouksen mukaan. Raportin sisältöä haluttiin tarkentaa huomautuksella, että Valkosen pelliseppän liikkeen tarjous oli annettu arvonnisäverollisena. Lisäksi todettiin, että hankkeen omarahoitusosuuksiin sitoutumisesta on kunnan ja rahoittajien toimesta allekirjoitettu sopimukset. Lisäksi raporttia tuli täydentää hankkeen jatkotoimenpiteisiin liittyvän pumpun asennuksen osalta.

**22§ Vallitunsaaren investointihankkeen päätyminen**

**Ehdotus:** Hanke saatetaan loppuun suunnitellussa aikataulussa 15.11.2018 mennessä. Investointihanke voidaan katsoa päättyneeksi, kun kaikki hankkeen aikana toteutuneet kustannukset on maksettu, ja sitä koskeva maksatushakemus on jätetty Ely:lle viimeistään 15.11. mennessä

**Päätös:** Hanke saatetaan loppuun suunnitellussa aikataulussa 15.11.2018 mennessä.

**23§ Vallitunsaaren kalatien seuranta, hankkeen edistyminen (liite2.)**

**Esitys:** Todetaan suunnitelman mukainen edistyminen

**Toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet**

- Betonin leikkuutyö - toteutettu
- Ohjainaidan rakentaminen - valmistuu keväällä 2019
- tautitarkkailupyödyksen rak. (protomalli) - valmistuu keväällä 2019
- Toiminnan raportointi, - valmistuu vuoden 2018 – 2019 vaihteessa

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen toiminnanohjaajan kertomana hankkeen rakentamistoimien edistyneen tasolle, jossa ohjainaidan sekä tautitarkkailupyödyksen rakentaminen ovat n. 80% valmiudessa. Lisäksi käytiin keskustelua nousukauden 2018 laskureiden raportin laadinnan aikataulutuksesta sekä Luken osallistumisesta ko. raportin laadintaan. Yhdistyksen toiminnanohjaaja esitti aikataulun muodostuvan raportin osalta vuoden vaihteen jälkeiseen aikaan ja, että raportin laadintaan osallistuu mahdollisesti myös Luonnonvarakeskus. Laadinnan toteutuksen tarkempi jako selvinnee 2.11.Luken Jaukkuri / Orell – Viitala välisen palaverin jälkeen.

**24§ Ohjausryhmän arvio Vallitunsaaren kalatien investointihankkeen toteutumisesta**

**Päätös:** Todettiin hankkeen hintavertailun ja kilpailutuksen toteutuneen asetettujen säädösten mukaisesti, eikä hankkeen toteutuksesta ole syntynyt Keminmaan kunnalle kustannuksia. Muilta osin todettiin Investointihankkeen toteutuneen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti paitsi laajuusmuuntajan toteutuksen osalta, jossa muuntajan rakentaminen jäi toteuttamatta hankkeen omarahoituvajasta johtuvista syistä.

25§ Muut asiat Ei muita asioita

26§ Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin järjestää vuoden vaihteen jälkeen.

27§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:00



Puheenjohtaja Maare Marttila



Sihteeri Jukka Viitala

Pöytäkirjan larkastajat



Aapo Mäenpää



Mikko Jaukkuri